PUT-INVEST

021/452-405
021/452-430
021/452-343

www.put-invest.com
office@put-invest.com

Izvođač:
DOO PUT-INVEST NOVI SAD
Novi Sad, Georgija Kneževića 3
tel/fax: 021/452-430; 452-405
Tekući račun: 160-600000168051870

Naručilac:
KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD
NOVI SAD
NOVOSADSKI PUT 128
PIB: 103726184 MB: 20009233

- Prilog uz račun -

KARIN KOMERC MD DOO
Br. 01/230010652
Dana 2.5.2024
Novi Sad

SPECIFIKACIJA IZVEDENIH RADOVA
II PRIVREMENA SITUACIJA

Predmet ugovora: **Izvođenje radova na izgradnji pristupnih puteva na deonici pruge Novi Sad - Subotica - državna granica (Kelebija)**

Mesto gradnje: **NOVI SAD**

Prema ugovoru: **Broj Naručioca: 01/230031404 od 21.07.2023.**
Broj Izvođača: 507/1 od 21.07.2023.

		Iznos bez PDV-a	PDV 20%	Ukupno
1	Ukupna vrednost ugovorenih radova	38,156,407.80	-	-
2 (3+4)	Ukupna vrednost izvedenih radova	37,105,164.35	0.00	37,105,164.35
3	Vrednost izvedenih radova po prethodnim situacijama	16,517,539.35	0.00	16,517,539.35
4	Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji	20,587,625.00	0.00	20,587,625.00
4.1	Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji na koju se ne obračunava pdv:	20,587,625.00	0.00	20,587,625.00
4.2	Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji na koju se obračunava pdv:	0.00	0.00	0.00
5	Obračun razlike u ceni po ovoj situaciji:	344,267.51	0.00	344,267.51
5.1	Obračun razlike u ceni po ovoj situaciji na koju se ne obračunava PDV:	344,267.51	0.00	344,267.51
5.2	Obračun razlike u ceni po ovoj situaciji na koju se obračunava PDV	0.00	0.00	0.00

		Iznos bez PDV-a	PDV 20%	Ukupno
6	Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji sa razlikom u ceni (4 + 5)	20,931,892.51	0.00	20,931,892.51
6.1	Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji sa razlikom u ceni na koju se ne obračunava PDV (4.1+ 5.1)	20,931,892.51	0.00	20,931,892.51
6.2	Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji sa razlikom u ceni na koju se obračunava PDV (4.2+ 5.2)	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO 6.1+6.2	20,931,892.51	0.00	20,931,892.51

Napomena: ovaj dokument je prilog uz račun / elektronsku fakturu, koji se ne smatra računom u skladu sa članom 202a Pravilnika o PDV-u.

Datum overe stručnog nadzora: 29.03.2024

Odgovorni izvođač radova:

Vlado Radanović, dipl. građ. inž.

Stručni nadzor:

Ozrenko Antelj, dipl. građ. inž.

ODOBRIO

PROJEKAT DRUMSKIH SAOBRAĆAJNICA; 2/3.1.11.3. PRISTUPNI PUT OBJEKTU EVP - VRBAS												
				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	34.00	30,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno PRETHODNI RADOVI					**30,260.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	d) BNS 22 sA d = 9 cm	m2	2,610.00	206.12	537,973.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) AB 11s d = 5 cm	m2	2,000.00	206.12	412,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	130.00	206.12	26,795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	206.12	15,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					**992,467.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

Ukupno PROJEKAT DRUMSKIH SAOBRAĆAJNICA; 2/3.1.11.3. PRISTUPNI PUT OBJEKTU EVP - VRBAS					**1,022,727.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA KM 118+708.13 PRUGE; Pristupni put objektu SS i TK na km 118+339.46 pruge - građevinski projekat												
				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	7.00	6,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI				**6,230.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,200.00	6,013.00	7,215,600.00	6,127.32	7,352,784.00	0.00	0.00	6,127.32	7,352,784.00	0.00
	d) BNS 22 d = 5 cm - trotoar	m2	1,275.00	854.00	1,088,850.00	894.67	1,140,704.25	0.00	0.00	894.67	1,140,704.25	0.00
1.1.4.4	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 8 d = 3 cm	m2	990.00	854.00	845,460.00	894.67	885,723.30	0.00	0.00	894.67	885,723.30	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	960.00	6,013.00	5,772,480.00	6,127.32	5,882,227.20	0.00	0.00	6,127.32	5,882,227.20	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	130.00	6,013.00	781,690.00	6,127.32	796,551.60	0.00	0.00	6,127.32	796,551.60	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	6,013.00	450,975.00	6,127.32	459,549.00	0.00	0.00	6,127.32	459,549.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**16,155,055.00**		**16,517,539.35**		**0.00**		**16,517,539.35**	**0.00**

Ukupno DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA KM 118+708.13 PRUGE; Pristupni put objektu SS i TK na km 118+339.46 pruge - građevinski projekat	**16,161,285.00**		**16,517,539.35**		**0.00**		**16,517,539.35**	**0.00**

2/3.1.13.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 120+571.30 PRUGE; Pristupni put TK objektu na km 123+448.43 pruge

				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,200.00	2,804.00	3,364,800.00	0.00	0.00	2,846.00	3,415,200.00	2,846.00	3,415,200.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	AB 11 d = 4 cm	m2	980.00	2,804.00	2,747,920.00	0.00	0.00	2,846.00	2,789,080.00	2,846.00	2,789,080.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	130.00	2,804.00	364,520.00	0.00	0.00	2,846.00	369,980.00	2,846.00	369,980.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	2,804.00	210,300.00	0.00	0.00	2,846.00	213,450.00	2,846.00	213,450.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**6,687,540.00**		**0.00**		**6,787,710.00**		**6,787,710.00**	**0.00**

Ukupno 2/3.1.13.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 120+571.30 PRUGE; Pristupni put TK objektu na km 123+448.43 pruge					**6,687,540.00**		**0.00**		**6,787,710.00**		**6,787,710.00**	**0.00**

2/3.1.14.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 125+191.62 PRUGE

				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,230.00	2,183.00	2,685,090.00	0.00	0.00	2,021.00	2,485,830.00	2,021.00	2,485,830.00	0.00

2/3.1.14.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 125+191.62 PRUGE

				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	AB 11 d = 4 cm	m2	1,020.00	2,183.00	2,226,660.00	0.00	0.00	2,021.00	2,061,420.00	2,021.00	2,061,420.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	130.00	2,183.00	283,790.00	0.00	0.00	2,021.00	262,730.00	2,021.00	262,730.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	2,183.00	163,725.00	0.00	0.00	2,021.00	151,575.00	2,021.00	151,575.00	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					**5,359,265.00**		**0.00**		**4,961,555.00**		**4,961,555.00**	**0.00**

Ukupno 2/3.1.14.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 125+191.62 PRUGE					**5,359,265.00**		**0.00**		**4,961,555.00**		**4,961,555.00**	**0.00**

2/3.1.15.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 126+976.09 PRUGE

				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	27.00	24,030.00	0.00	0.00	19.00	16,910.00	19.00	16,910.00	0.00
1.1.2.13	Struganje (profilisanje) kolovoza glodalicom za asfalt u debljini do 10 cm. Pozicijom je obuhvaćeno: rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora za skidanje asfalta, prevoz skinutog materijala na opštinsku deponiju. Obračun se vrši po m2.	m2	3,500.00	81.00	283,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno PRETHODNI RADOVI					**307,530.00**		**0.00**		**16,910.00**		**16,910.00**	**0.00**

2/3.1.15.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 126+976.09 PRUGE

				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,200.00	3,644.00	4,372,800.00	0.00	0.00	3,730.00	4,476,000.00	3,730.00	4,476,000.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	AB 11 d = 4 cm	m2	960.00	3,644.00	3,498,240.00	0.00	0.00	3,730.00	3,580,800.00	3,730.00	3,580,800.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	130.00	3,644.00	473,720.00	0.00	0.00	3,730.00	484,900.00	3,730.00	484,900.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	3,644.00	273,300.00	0.00	0.00	3,730.00	279,750.00	3,730.00	279,750.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**8,618,060.00**		**0.00**		**8,821,450.00**		**8,821,450.00**	**0.00**

	Ukupno 2/3.1.15.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 126+976.09 PRUGE				**8,925,590.00**		**0.00**		**8,838,360.00**		**8,838,360.00**	**0.00**

				Ukupno sve	**38,156,407.80**		**16,517,539.35**		**20,587,625.00**		**37,105,164.35**	**0.00**

REKAPITULACIJA

PROJEKAT DRUMSKIH SAOBRAĆAJNICA; 2/3.1.11.3. PRISTUPNI PUT OBJEKTU EVP - VRBAS

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	30,260.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	992,467.80	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	1,022,727.80	0.00	0.00	0.00

DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA KM 118+708.13 PRUGE; Pristupni put objektu SS i TK na km 118+339.46 pruge - građevinski projekat

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	6,230.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	16,155,055.00	16,517,539.35	0.00	16,517,539.35
Ukupno:	16,161,285.00	16,517,539.35	0.00	16,517,539.35

2/3.1.13.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 120+571.30 PRUGE; Pristupni put TK objektu na km 123+448.43 pruge

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	6,687,540.00	0.00	6,787,710.00	6,787,710.00
Ukupno:	6,687,540.00	0.00	6,787,710.00	6,787,710.00

2/3.1.14.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 125+191.62 PRUGE

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	5,359,265.00	0.00	4,961,555.00	4,961,555.00
Ukupno:	5,359,265.00	0.00	4,961,555.00	4,961,555.00

2/3.1.15.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 126+976.09 PRUGE

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	307,530.00	0.00	16,910.00	16,910.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	8,618,060.00	0.00	8,821,450.00	8,821,450.00
Ukupno:	8,925,590.00	0.00	8,838,360.00	8,838,360.00
Sve ukupno:	38,156,407.80	16,517,539.35	20,587,625.00	37,105,164.35

REKAPITULACIJA

PROJEKAT DRUMSKIH SAOBRAĆAJNICA; 2/3.1.11.3. PRISTUPNI PUT OBJEKTU EVP - VRBAS

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA KM 118+708.13 PRUGE; Pristupni put objektu SS i TK na km 118+339.46 pruge - građevinski projekat

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

2/3.1.13.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 120+571.30 PRUGE; Pristupni put TK objektu na km 123+448.43 pruge

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	6,787,710.00	0.00	6,787,710.00
	UKUPNO	6,787,710.00	0.00	6,787,710.00

2/3.1.14.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 125+191.62 PRUGE

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	4,961,555.00	0.00	4,961,555.00
	UKUPNO	4,961,555.00	0.00	4,961,555.00

2/3.1.15.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 126+976.09 PRUGE

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI	16,910.00	0.00	16,910.00

1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	8,821,450.00	0.00	8,821,450.00
	UKUPNO	8,838,360.00	0.00	8,838,360.00

ZBIRNA REKAPITULACIJA

1	PROJEKAT DRUMSKIH SAOBRAĆAJNICA; 2/3.1.11.3. PRISTUPNI PUT OBJEKTU EVP - VRBAS	0.00	0.00	0.00
2	DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA KM 118+708.13 PRUGE; Pristupni put objektu SS i TK na km 118+339.46 pruge - građevinski projekat	0.00	0.00	0.00
3	2/3.1.13.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 120+571.30 PRUGE; Pristupni put TK objektu na km 123+448.43 pruge	6,787,710.00	0.00	6,787,710.00
4	2/3.1.14.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 125+191.62 PRUGE	4,961,555.00	0.00	4,961,555.00
5	2/3.1.15.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 126+976.09 PRUGE	8,838,360.00	0.00	8,838,360.00
	UKUPNO	20,587,625.00	0.00	20,587,625.00

PRILOG ZA OBRAČUN RAZLIKE U CENI PROIZVODNJE I TRANSPORTA ASFALTA
II PRIVREMENA SITUACIJA

PRILOG 1

Proizvodnja BNS 22 s - sadržaj bitumena 3,6%

1) učešće sadržaja bitumena - na dan 21.07.2023. 0,036 x 63.000,00 din/toni		2.268,00	din/toni
2) učešće sadržaja bitumena - na dan ispostavljanja situacije 0,036 x 65.330,00 din/toni		2.351,88	din/toni
RAZLIKA u ceni (2-1)	=	**83,88**	**din/toni**

Proizvodnja AB 11 - sadržaj bitumena 4,8%

1) učešće sadržaja bitumena - na dan 21.07.2023. 0,048 x 63.000,00 din/toni		3.024,00	din/toni
2) učešće sadržaja bitumena - na dan ispostavljanja situacije 0,048 x 65.330,00 din/toni		3.135,84	din/toni
RAZLIKA u ceni (2-1)	=	**111,84**	**din/toni**

koeficijent za množenje jedinične cene eurodizela k=3,93

Transport asfalta

1) 3,93 x 140,00 din/l - na dan 21.07.2023.		550,20	din/toni
2) 3,93 x 157,50 din/l - na dan ispostavljanja situacije		618,98	din/toni
RAZLIKA u ceni (2-1)	=	**68,78**	**din/toni**

OBRAČUN RAZLIKE U CENI PROIZVODNJE ASFALTNIH MEŠAVINA

BNS 22 A d=6 cm	8.597,00 m2	x	0,144 t/m2	=	1.237,97	t
Ukupna količina BNS 22					**1.237,97**	t
RAZLIKA u ceni	1.237,97 t	x	83,88 din/t	=	103.840,92	din
AB 11 d=4 cm	8.597,00 m2	x	0,100 t/m2	=	859,70	t
Ukupna količina AB 11					**859,70**	t
RAZLIKA u ceni	859,70 t	x	111,84 din/t	=	96.148,85	din

OBRAČUN RAZLIKE U CENI TRANSPORTA ASFALTA

BNS 22 A d=6 cm	8.597,00 m2	x	0,144 t/m2	=	1.237,97	t
AB 11 d=4 cm	8.597,00 m2	x	0,100 t/m2	=	859,70	t
Ukupna količina transportovanog asfalta					**2.097,67**	t
RAZLIKA u ceni	2.097,67 t	x	68,78 din/t	=	144.277,74	din

UKUPNO RAZLIKA U CENI **344.267,51 din**

Datum izdavanja: 11.03.2024

DOO PUT-INVEST ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NOVI SAD
Georgija Kneževića 3
21000 Novi Sad

Broj fakture
042/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**042/24**
Datum prometa	04.03.2024
Datum dospeća	**03.05.2024**
Matični broj kupca	08677212
PIB kupca	100398303
Valuta fakture	**RSD**
UKUPAN IZNOS	**1.988.122,56**

Prodavac

DOO za promet i usluge QUATRO Kruševac

Adresa: 37000 KRUŠEVAC Birčaninova 10 | 160-13198-58
Matični broj: 17310216
PIB: 100319932

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Bitumen za puteve 50/70	25360	63,7800	kg	0,00	1.617.460,80	20,00
* - usluga prevoza Bitumena na relaciji Pančevo - Bački Petrovac	25360	1,5500	kg	0,00	39.308,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	1.656.768,80
Ukupno osnovica - stopa 20%:	1.656.768,80
Ukupno PDV - stopa 20%:	331.353,76
Međuzbir:	**1.988.122,56**
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	1.656.768,80
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	331.353,76
Ukupan iznos:	**1.988.122,56**

Napomena: Račun je uradjen na računaru i punovažan u elektronskom obliku po Zakonu o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018) i Zakonu o elektronskom dokumentu , elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 01.03.2024

PUT-INVEST ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NOVI SAD
GEORGIJA KNEŽEVIĆA 3
21000 NOVI SAD Srbija

Broj fakture
24_145_746_2024

Broj ugovora	746_2024
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**00746145674**
Datum prometa	29.02.2024
Datum dospeća	**01.03.2024**
Matični broj kupca	08677212
PIB kupca	100398303
Valuta fakture	**RSD**
UKUPAN IZNOS	**5.686.065,00**

Prodavac

SPEED DOO

Adresa: 11070 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD PARTIZANSKE AVIJACIJE 6 A | 265163031000368230
Matični broj: 06319963
PIB: 100430113

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
EURO DIZEL TARIFNI BR. 27101943 0000 Šifra 4	30085	157,5000	Kom	0,00	4.738.387,50	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	4.738.387,50
Ukupno osnovica - stopa 20%:	4.738.387,50
Ukupno PDV - stopa 20%:	947.677,50
Međuzbir:	**5.686.065,00**
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	4.738.387,50
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	947.677,50
Ukupan iznos:	**5.686.065,00**

Datum obračuna pdv-a je datum prometa